

**SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024**

**Objetivo:**

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

**MARCO JURÍDICO**

**Legislación Federal**

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**  
Art. 134

**Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**  
Art. 2, 25, 78, 85, 110

**Ley General de Contabilidad Gubernamental**  
Art. 54, 79

**Ley de Coordinación Fiscal**  
Art. 48

**Legislación Estatal**

**Constitución Política del Estado de Aguascalientes**  
Art. 89A, 90

**Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal**  
Art. 33

**Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes**  
Art. 10, 75 al 80

**Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**  
Art. 59 al 66

<b>Dependencia:</b>	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Superior y Superior. (00128)
<b>Número SEFI:</b>	10658
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante de la construcción, rehabilitación y consolidación de instalaciones existentes de Infraestructura Educativa en zonas estratégicas y sin cobertura en beneficio de la población estudiantil.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	640101 Oficina del Director General del IIFEA

<b>Alineación Institucional:</b>	00048. Educación (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$410,085,300.00	% Avance del Presupuesto	46.99

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de escuelas públicas atendidas en Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Superior y Superior.	Las Escuelas Públicas que son beneficiadas con Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Y Superior	(Número de escuelas públicas atendidas / Número de escuelas públicas programadas para atender) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de Planteles Educativos donde se construye infraestructura.	Nos referimos a los planteles donde se ejecutan, se construye, consolidan y mejoran las instalaciones de acuerdo al programa establecidos.	(Planteles beneficiados / Planteles programados para beneficiar) * 100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>92.41</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Básica realizadas.		Mide las obras de infraestructura de escuelas de nivel básica que son solicitadas por el IEA, para beneficio de la educación.	(Número de obras construidas / Número de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos de Rehabilitación y Consolidación en Planteles Educativos de Educación Básica.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	15.00	15.00	15.00	6.00	5.00	0.00	16.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100
	Real	15.00	15.00	15.00	6.00	4.00	5.00	16.00	7.00	2.00				85.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de contratos para la Rehabilitación y Consolidación de Planteles Educativos de Educación Básica.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	1.00	5.00	4.00	10.00	10.00	18.00	18.00	10.00	5.00	4.00	0.00	85.00	75
	Real	0.00	1.00	5.00	7.00	14.00	9.00	18.00	8.00	2.00				64.00	84.21

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de Obras de Rehabilitación y Consolidación en Planteles Educativos de Educación Básica.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	10.00	20.00	10.00	0.00	85.00	74
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	4.00	2.00				63.00	114.55

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de contratos de servicios relacionados con la obra pública de Rehabilitación y Consolidación de Planteles Educativos de Educación Básica.
-----------	--

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	1.00	7.00	16.00	2.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	100
	Real	1.00	7.00	16.00	8.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00				46.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para la Construcción de Nueva Infraestructura de Educación Básica.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00				6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Elaboración y adjudicación de contratos para construcción de Nueva Infraestructura de Educación Básica.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00				6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Ejecución de Obras de construcción de Nueva Infraestructura de Educación Básica.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00				6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	008. Elaboración de contratos de servicios relacionados con la obra pública para la construcción de Nueva Infraestructura de Educación Básica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00				11.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	70.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Medio Superior realizadas.	Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por la ciudadanía.	(Número de obras construidas / Número de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos de Rehabilitación y Consolidación en Planteles Educativos de Educación Media Superior.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00				7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de contratos para la Rehabilitación y Consolidación de Planteles Educativos de Educación Media Superior.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	7.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00				4.00	66.67

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de Obras de Rehabilitación y Consolidación en Planteles Educativos de Educación Media Superior.
-----------	--

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00				4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de contratos de servicios relacionados con la obra pública de Rehabilitación y Consolidación de Planteles Educativos de Educación Media Superior.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance		<b>58.82</b>					
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Superior realizadas.		Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los alumnos.		(Número de obras construidas / Número de Obras programadas) * 100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para la construcción Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	3.00	0.00	0.00	17.00	88
	Real	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00				15.00	107.14

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para la Construcción y/o Equipamiento de la Educación Superior en el Estado.
-----------	---

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	17.00	53
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00				9.00	64.29

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de Proyectos de Obras de Infraestructura y/o Equipamiento para Educación Superior en el Estado.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	17.00	41
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00				7.00	46.67

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de contratos de servicios relacionados con la obra pública para Educación Superior en el Estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00				5.00	100.00

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Operatividad y Ejecución del gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes. (06529)
<b>Número SEFI:</b>	10659
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante el uso eficiente de los recursos económicos, para la adecuada operatividad y funcionamiento del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	640105 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$39,921,624.00	% Avance del Presupuesto	66.59

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es ejercido.	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

<b>Actividad</b>	001. Ejecución y operatividad del gasto del Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Aguascalientes.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	39,921,624.00	67
	Real	0.00	0.00	8,312,381.34	4,016,889.91	2,112,345.00	3,709,675.32	2,999,861.78	2,852,391.09	2,546,114.39				26,549,658.83	88.67

Observaciones: